

СПРАВКА

По состоянию на 25.11.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска.Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№2.Третий пусковой комплекс

- Выполнены работы по устройству котлована
- Выполнены работы по забивке свай, устройству ростверка.
- Выполнен подвал на отм-6.600
- Выполнены работы по возведению стен цокольного этажа на отм-3.600, выполнено перекрытие цоколя
- Выполнена кирпичная кладка стен 1-5го эт, выполняется кирпичная кладка стен 6-го этажа
- Выполнена штукатурка стен цокольного этажа (офисы)

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№2.Третий пусковой комплекс – 3 квартал 2018г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

