

СПРАВКА

По состоянию на 25.07.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска.Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№2.Четвертый пусковой комплекс (бэтап д№6)

- Выполнены работы по устройству котлована
- Ведутся работы по забивке свай
- Ведутся работы по устройству ростверков

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№2.Третий пусковой комплекс – 3 квартал 2018г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

