

СПРАВКА

По состоянию на 01.03.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- В осях 1-9 выполнена кирпичная кладка и перекрытия 1-3эт, выполняется кирпичная кладка стен 4го этажа.
- В осях 10-18 выполнена кирпичная кладка и перекрытия 1-5эт, выполняется кирпичная кладка стен 5го этажа.
-
-
-
-
-
-
-
-

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства дом№4— 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Выполненный объем работ составляет -40%

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева