

СПРАВКА

По состоянию на 25.09.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- **В осях 1-9** выполнена кирпичная кладка 1-17эт, выполняются работы по кирпичной кл. помещений вент.камер
- **В осях 10-18** выполнена кирпичная кладка 1-17эт, ведутся работы по к.кл. парапетов
- Выполнена штукатурка стен по 16этаж
- Выполнена шпатлевка стен по 14эт
- Выполнены стяжки полов по 15этаж
- Выполнена плитка полов 1-11эт
- Выполнены электромонтажные работы по 17этаж
- Выполнены стояки ВиК по 15эт
- Выполнен монтаж стояков отопления по 15эт, радиаторы смонтированы по 8эт
- Смонтирован ИТП
- Выполнены наружные сети канализации, водопровода, теплотрасса.
- Ведется монтаж окон в **осях 1-9** : 3,4эт, в **осях 10-18** :3-6эт

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства дом№4– 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

