

## СПРАВКА

По состоянию на 25.05.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- **В осях 1-9,10-18** выполнена кирпичная кладка 1-9эт, выполняется перекрытие 9эт и кирпичная кладка стен 10го этажа.
- Выполнена штукатурка стен по 4этаж
- выполнена шпатлевка стен по 3эт
- выполнены стяжки полов цокольного этажа
- выполнены электромонтажные работы по 5этаж
- выполнен розлив канализации,отопления,теплоснабжения в подвале
- выполнен монтаж стояков отопления по 5эт

### **Срок ввода объекта в эксплуатацию:**

Шестой этап строительства дом№4– 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева