

## СПРАВКА

По состоянию на 25.07.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- **В осях 1-9,10-18** выполнена кирпичная кладка 1-13эт, выполняется кирпичная кладка стен 14го этажа.
- Выполнена штукатурка стен по 12этаж
- Выполнена шпатлевка стен по 10эт
- Выполнены стяжки полов по 10этаж
- Выполнена плитка полов 3,4,5,6эт
- Выполнены электромонтажные работы по 13этаж
- Выполнены стояки виК по 11эт
- Выполнен монтаж стояков отопления по 10эт
- Выполнены наружные сети канализации, водопровода, теплотрасса.

### **Срок ввода объекта в эксплуатацию:**

Шестой этап строительства дом№4– 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева