

## СПРАВКА

По состоянию на 25.11.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- **В осях 1-9** выполнена кирпичная кладка 1-17эт, выполнены работы по кирпичной кл. помещений вент.камер, парапетов, к.кл. завершена в 100% объеме
- **В осях 10-18** выполнена кирпичная кладка 1-17эт, выполнены работы по кирпичной кл. помещений вент.камер, парапетов, к.кл. завершена в 100% объеме
- Выполнена штукатурка стен по 17этаж
- Выполнена шпатлевка стен по 17эт
- Выполнены стяжки полов по 17этаж
- Выполнена плитка полов **оси 1-9** с1 по 17эт, **оси 10-18** с1 по 15эт
- Выполнены электромонтажные работы по 17этаж
- Выполнены стояки, разводка ВиК по 17эт, ведется монтаж счетчиков выше 15эт, смонтированы мойки и унитаза с1 по 9эт
- Выполнено отопление 100%, тепло запущено
- Смонтирован ИТП
- Выполнены наружные сети канализации, водопровода, теплотрасса.
- Окна в **осях 1-9** смонтированы 1-16эт, в **осях 10-18** :1-17эт
- Смонтированы лифты ,выполняются пусконаладочные работы.

### **Срок ввода объекта в эксплуатацию:**

Шестой этап строительства дом№4– 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева