

СПРАВКА

По состоянию на 01.03.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№3

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен ростверк
- Выполнен монтаж фундаментных блоков,кирпичная кладка стен подвала, перекрытие подвала (отм-3.300)
- Выполнен монтаж фундаментных блоков,кирпичная кладка стен цокольного этажа
- Выполнено перекрытие ноля (отм0.000)
- Выполнены работы по кирпичной кладке 100%
- Выполнено перекрытие 100%
- Выполнена кровля
- Выполнен монтаж окон 100%, ведутся работы по установке откосов, подоконников
- Ведутся работы по монтажу дверей
- Выполнена штукатурка 100%
- Ведутся отделочные работы (шпатлевка, окраска поверхностей, укладка плитки на пол.
- Выполнены электромонтажные работы 100%
- Выполнено и запущено отопление 100%
- Ведутся сантехнические работы по монтажу унитазов, моек
- Смонтированы лифты, мусоропровод
- Завершаются работы по монтажу слаботочных сетей

☒ Выполнены наружные сети

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

Шестой этап строительства дом №3 – 1 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Выполненный объем работ составляет -95%

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева