

## СПРАВКА

По состоянию на 25.06.2017 г. на объекте: Многоэтажные жилые дома по ул.Киренского-ул.Юбилейная-ул.2-я Байкитская-ул.Ленинградская Октябрьского района г.Красноярска,шестой этап строительства.Многоэтажный жилой дом№4

- Выполнены работы по забивке свай
- Выполнен 100% ростверк, выполнен ноль 100%
- **В осях 1-9,10-18** выполнена кирпичная кладка 1-11эт, выполняется кирпичная кладка стен 12го этажа.
- Выполнена штукатурка стен по 10этаж
- Выполнена шпатлевка стен по 8эт
- Выполнены стяжки полов по 6этаж
- Выполнена плитка полов 3,4, 5эт
- Выполнены электромонтажные работы по 11этаж
- Выполнены стояки виК по 8эт
- Выполнен монтаж стояков отопления по 10эт
- Ведутся работы по устройству наружных сетей

**Срок ввода объекта в эксплуатацию:**

Шестой этап строительства дом№4– 4 квартал 2017г.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Начальник ПТО

ООО СК «Реставрация»

В.Ф. Бакшаева